VERMESSUNGSPROTOKOLL Nr.: 1

FESTPUNKTBESCHREIBUNG: OK Bodenplatte Haus (s. Plan), EG

m über NN **58,500**

STEIGEN	FALLEN	m über NN	BEMERKUNGEN
0,188		58,688	
	2,595	56,093	RKS + RS 22
	2,472	56,216	RKS + RS 21
	2,328	56,360	RKS + RS 20
	2,410	56,278	RKS + RS 18
	2,068	56,620	RKS + RS 19
	2,230	56,458	RKS + RS 17
	2,023	56,665	RKS + RS 16
	1,775	56,913	RKS + RS 13
	1,900	56,788	RKS + RS 12
	1,963	56,725	RKS + RS 15
	1,936	56,752	RKS + RS 14
	2,082	56,606	RKS 11
	2,390	56,298	RKS 23
	1,939	56,749	RKS + RS 24
	1,728	56,960	RKS + RS 9
	1,500	57,188	RKS + RS 3
	2,069	56,619	RKS + RS 10
	1,702	56,986	RKS + RS 1
	1,498	57,190	RKS + RS 2
	1,480	57,208	RKS + RS 5
	1,849	56,839	RKS + RS 4
	1,510	57,178	RKS + RS 8
	2,105	56,583	RKS + RS 7
	1,460	57,228	RKS + RS 6

Dr. TILLMANNS & PARTNER GmbH

Kopernikusstr. 5
50126 Bergheim

Tel.: 02271/801-0

Auftraggeber	Lidl Immobilienbüro West GmbH & Co. KG Gustav-Heinemann-Ufer 54, 50968 Köln	
Maßnahme	Projekt Siegburg-Mühlengrabenquartier	
Aufnahme	F. W. 08.10.2015	**PROJEKT NR.**
Bearbeitet	D. E. 12.10.2015	**9128-09-15**
Aufgestellt: Bergheim, den	12.10.2015	**C 11**