VERMESSUNGSPROTOKOLL Nr.: 1

FESTPUNKTBESCHREIBUNG: GWMS 8430-038 OK SK (s. Lageplan)

m über NN **56,120**

STEIGEN	FALLEN	m über NN	BEMERKUNGEN
1,182		57,302	WP
	1,825	55,477	GWMS 1 OKG
	1,230	56,072	GWMS 1 OK SK
	2,020	55,282	GWMS 2 OKG
	1,588	55,714	GWMS 2 OK SK
	1,880	55,422	GWMS 3 OKG
	1,476	55,826	GWMS 3 OK SK
	1,780	55,522	GWMS 4 OKG
	1,200	56,102	GWMS 4 OK SK
	1,929	55,373	GWMS 5 OKG
	1,397	55,905	GWMS 5 OK SK
	1,611	55,691	GWMS 6 OKG
	0,975	56,327	GWMS 6 OK SK
	0,946	56,356	WP
1,640		57,996	WP
	1,803	56,193	GWMS 7 OKG
	1,210	56,786	GWMS 7 OK SK
	1,640	56,356	WP
0,945		57,301	WP
	1,183	56,118	HHFP

Dr. TILLMANNS & PARTNER GmbH

Kopernikusstr. 5
50126 Bergheim

Tel.: 02271/801-0

Auftraggeber	Lidl Immobilienbüro West GmbH & Co. KG, Gustav-Heinemann-Ufer 54, 50968 Köln	
Maßnahme	Geplante Baumaßnahme in Siegburg, Wilhelmstraße (ehem. Lüghausen-Gelände)	
Aufnahme	M. T. 07.04.2011	**PROJEKT NR.**
Bearbeitet	D. E. 08.04.2011	**7543-03-11**
Aufgestellt: Bergheim, den	08.04.2011	**C 11** **BLATT 1**